

Администрация Нагорского района  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
09 июня 2020г.

АКТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ  
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения №1  
в отношении объектов теплоснабжения от 23 мая 2018 года

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Нагорские коммунальные системы» мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2019 год, согласно концессионного соглашения №1 в отношении объектов теплоснабжения от 23 мая 2018 года

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, утвержденной постановлением Администрации Нагорского района от 01.06.2020 № 213-П, в составе:

- председатель - Новоселов Анатолий Иванович, первый заместитель главы администрации района
- заместитель председателя - Устинов Николай Валерьевич, заведующий отделом жизнеобеспечения
- секретарь комиссии - Сысолятина Наталья Владимировна, главный специалист отдела по имуществу и земельным ресурсам
- члены комиссии:

- Двоглазова Ольга Васильевна, заместитель главы администрации по экономике и муниципальной собственности

в период с «05» июня 2020 г. по «09» июня 2020года проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Нагорские коммунальные системы» условий концессионного соглашения.

При проведении контрольных мероприятий непосредственно на объектах концессионного соглашения присутствовали: Устинов Н.В., Сысолятина Н.В., Шулаков А.Л.

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено следующее:

- концессионером проведены работы по установке системы аварийного подключения и поддержания давления в системе в котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Советская, д.153 «а»; осуществлена реконструкция здания котельной, расположенной по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, д.21а, модернизации насосного оборудования в котельной, расположенной по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Светская, д.89.

- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению концессионером за 2019 год осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 310,188 тыс.руб. (приложение 1).

Решения, принятые по результатам контроля:

Работы по установке системы аварийного подключения и поддержания давления в системе в котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Советская, д.153 «а», по реконструкции здания котельной, расположенной по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, д.21а выполнены в полном объеме, в срок, установленный концессионным соглашением.

Работы по модернизации насосного оборудования в котельной, расположенной по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Светская, д.89, запланированные на 2022 год в связи с аварийным состоянием оборудования проведены в 2019 году в полном объеме.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



Новоселов А.И

Заместитель председателя комиссии



Устинов Н.В.

Секретарь комиссии



Сысолятина Н.В.

Члены комиссии



Двоглазова О.В.

с Актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию Акта со всеми приложениями получил(а):

Подпись руководителя



Расшифровка подписи концессионера

Шупенев А. К.

---

Информация об инвестициях, осуществленных концессионером в 2019г.

№ п/п	Наименование вида работ	план на 2019 тыс.руб.	факт 2019г тыс.руб.
1.	<b>Установка системы аварийного подключения и поддержания давления в системе в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский р-н, пгт.Нагорск, ул. Советская, д.153 «а»:</b> демонтаж насоса установка насосных станций установка монопомпы	29,864	29,864
2.	<b>Реконструкция здания котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский р-н, пгт.Нагорск, ул. Леушина, д. 21 «а»:</b> установка и разборка лесов антисептическая обработка деревянных конструкций установка элементов каркаса установка стропил устройство обрешетки сплошной из досок демонтаж и монтаж кровельного покрытия разборка и кладка кирпичных стен отдельных участков	224,052	224,052
3.	<b>Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский р-н, пгт. Нагорск, ул. Советская, д.89:</b> демонтаж насоса установка насоса	план на 2022 56,272	56,272
	<b>Итого</b>	<b>310,188</b>	<b>310,188</b>