



Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области

пгтНагорск

" 7 " февраля 2025 г.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№ 1 от 23 мая 2018 г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Нагорского муниципального района Кировской области от 31.января 2025 № 60-П, в составе:

- | | |
|-----------------------------|--|
| БУЛЫЧЕВ | - глава Нагорского района, председатель комиссии |
| Владимир Евгеньевич | |
| САМОДЕЛКИН | - заведующий отделом жизнеобеспечения, заместитель |
| Илья Анатольевич | председателя комиссии |
| КОРОБЕЙНИКОВА | - главный специалист отдела жизнеобеспечения, |
| Екатерина Юрьевна | секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | |
| ИСУПОВА | - заведующий сектором архитектуры и |
| Катерина Алексеевна | градостроительства, главный архитектор |
| МАЛЫГИН | - главный специалист отдела жизнеобеспечения |
| Сергей Анатольевич | |
| СЫСОЛЯТИНА | - заведующий отделом по имуществу |
| Наталья Владимировна | и земельным ресурсам |
| ПАДЕРИН Максим | - заведующий правовым отделом |
| Владимирович | |

В период с «3»февраля 2025 г. по «6» февраля 2025 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером в ООО «Нагорские коммунальные системы» условий концессионного соглашения.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:
Самоделкин И.А. заведующий отделом жизнеобеспечения.
Малыгин С.А. главный специалист отдела жизнеобеспечения.
Исупова К.А. заведующий сектором архитектуры и градостроительства, главный архитектор
Коробейникова Е. Ю. главный специалист отдела жизнеобеспечения
Шулаков А.Л. Генеральный директор ООО «НКС»

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

- замена дымовой трубы котельной находящейся по адресу :Кировская область , Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89.

- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению концессионером за 2024 год осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 270,095 тыс.руб.

Решения, принятые по результатам контроля:

- работы по замена дымовой трубы котельной находящейся по адресу :Кировская область , Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89., запланированные концессионным соглашением в 2024 году выполнены в полном объеме.

Прилагаемые к акту документы: Отчет о выполнении работ от 27 января 2025 года. акты выполненных работ, в том числе по унифицированной форме КС-2

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Заместитель председателя комиссии:

Самоделкин И.А.
расшифровка подписи


(подпись)

Секретарь комиссии

Коробейникова Е. Ю.
расшифровка подписи


(подпись)

Члены комиссии:

Исупова К.А.
расшифровка подписи


(подпись)

Малыгин С. А.
расшифровка подписи


(подпись)

Шулаков А.Л.
расшифровка подписи


(подпись)

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:


Подпись руководителя
(представителя) концессионера


расшифровка подписи

Утверждаю

Глава Нагорского района

В.Е. Булычев

202_ г.



**Протокол заседания комиссии по осуществлению контроля за
соблюдением Концессионных условий соглашения №1 от 23 мая 2018 в
отношении объектов теплоснабжения в Нагорском районе**

п.Нагорск

7 февраля 2025

Место проведения: Россия, Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Ленина, д. 21., каб № 212.

Дата проведения: 7 февраля 2025, 10-00 часов местного времени.

Повестка дня.

Заседание комиссии контролю за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений, в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в Нагорском районе Кировской области (далее – Комиссия):

Присутствовали:

БУЛЫЧЕВ
Владимир Евгеньевич

- глава Нагорского района, председатель комиссии

САМОДЕЛКИН
Илья Анатольевич

- заведующий отделом жизнеобеспечения, заместитель председателя комиссии

КОРОБЕЙНИКОВА
Екатерина Юрьевна

- главный специалист отдела жизнеобеспечения, секретарь комиссии

Члены комиссии:

ИСУПОВА
Катерина Алексеевна

- заведующий сектором архитектуры и градостроительства, главный архитектор

МАЛЫГИН
Сергей Анатольевич

- главный специалист отдела жизнеобеспечения

СЫСОЛЯТИНА
Наталья Владимировна

- заведующий отделом по имуществу и земельным ресурсам

ПАДЕРИН Максим
Владимирович

- заведующий правовым отделом

Приглашенные:

Отсутствовали:

Протокол №1

Об утверждении повестки дня заседания Комиссии:

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году мероприятий предусмотренных условиями концессионного соглашения №1 от 23 мая 2018г. направленный ООО «НКС» (вх. 112-579 от 04.02.2025)

Голосовали:

«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Комиссия приняла решение:

Утвердить повестку для заседания комиссии контролю за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений.

1. О рассмотрении первого вопроса повестки дня. «О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году мероприятий предусмотренных условиями концессионного соглашения №1 от 23 мая 2018г.. направленный ООО «НКС» (вх. 112-579 от 04.02.2025)»

Комиссией рассмотрен отчет об исполнении в 2024 году мероприятий предусмотренных условиями концессионного соглашения №1 от 23 мая 2018г. направленный ООО «НКС» (вх. 112-579 от 04.02.2025) так же направлены по электронной почте акты выполненных работ

Проведенные мероприятия: замена дымовой трубы котельной находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89. Общая стоимость работ составила 270 095 рублей 00 копеек.

Комиссия, проведя сверку перечня мероприятий, предусмотренной концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера, с мероприятиями, о выполнении которых Концессионер отчитался по видам, объемам, срокам исполнения, размеру инвестиций.

Голосовали:

«За» - 7, «Против» - нет «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Комиссия приняла решение:

Комиссия, изучив представленные документы, приняла решение:

Рекомендовать главе Нагорского района утвердить:

- акт №1 от 7 февраля 2025г. о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения № 1 от 23 мая 2018 г.
- отчет об исполнении в 2024 году мероприятий предусмотренных условиями концессионного соглашения №1 от 23 мая 2018г.

Утверждаю
Глава Нагорского района
В.Е. Булычев
« » 202_г.



**Протокол заседания комиссии по осуществлению контроля за
соблюдением Концессионных условий соглашения №1 от 23 мая 2018 в
отношении объектов теплоснабжения в Нагорском районе**

п.Нагорск

7 февраля 2025

Место проведения: Россия, Кировская область, Нагорский район, пгт.
Нагорск, ул. Ленина, д. 21., каб № 212.

Дата проведения: 7 февраля 2025, 10-00 часов местного времени.

Повестка дня.

Заседание комиссии контролю за соблюдением Концессионером
условий концессионных соглашений, в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения в Нагорском районе
Кировской области (далее – Комиссия):

Присутствовали:

БУЛЫЧЕВ
Владимир Евгеньевич

- глава Нагорского района, председатель
комиссии

САМОДЕЛКИН
Илья Анатольевич

- заведующий отделом жизнеобеспечения,
заместитель председателя комиссии

КОРОБЕЙНИКОВА
Екатерина Юрьевна

- главный специалист отдела жизнеобеспечения,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

ИСУПОВА
Катерина Алексеевна

- заведующий сектором архитектуры и
градостроительства, главный архитектор

МАЛЫГИН
Сергей Анатольевич

- главный специалист отдела жизнеобеспечения

СЫСОЛЯТИНА
Наталья Владимировна

- заведующий отделом по имуществу
и земельным ресурсам

ПАДЕРИН Максим
Владимирович

- заведующий правовым отделом

Приглашенные:

Отсутствовали:

Протокол №1

Об утверждении повестки дня заседания Комиссии:

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году мероприятий предусмотренных условиями концессионного соглашения №1 от 23 мая 2018г. направленный ООО «НКС» (вх. 112-579 от 04.02.2025)

Голосовали:

«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Комиссия приняла решение:

Утвердить повестку для заседания комиссии контролю за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений.

1. О рассмотрении первого вопроса повестки дня. «О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году мероприятий предусмотренных условиями концессионного соглашения №1 от 23 мая 2018г.. направленный ООО «НКС» (вх. 112-579 от 04.02.2025)»

Комиссией рассмотрен отчет об исполнении в 2024 году мероприятий предусмотренных условиями концессионного соглашения №1 от 23 мая 2018г. направленный ООО «НКС» (вх. 112-579 от 04.02.2025) так же направлены по электронной почте акты выполненных работ

Проведенные мероприятия: замена дымовой трубы котельной находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89. Общая стоимость работ составила 270 095 рублей 00 копеек.

Комиссия, проведя сверку перечня мероприятий, предусмотренной концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера, с мероприятиями, о выполнении которых Концессионер отчитался по видам, объемам, срокам исполнения, размеру инвестиций.

Голосовали:

«За» - 7, «Против» - нет «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Комиссия приняла решение:

Комиссия, изучив представленные документы, приняла решение:

Рекомендовать главе Нагорского района утвердить:

- акт №1 от 7 февраля 2025г. о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения № 1 от 23 мая 2018 г.
- отчет об исполнении в 2024 году мероприятий предусмотренных условиями концессионного соглашения №1 от 23 мая 2018г.

БУЛЫЧЕВ
Владимир Евгеньевич


- председатель комиссии



подпись

САМОДЕЛКИН
Илья Анатольевич


- заместитель
председателя комиссии



подпись

КОРОБЕЙНИКОВА
Екатерина Юрьевна

- секретарь комиссии



подпись

ИСУПОВА
Катерина Алексеевна


-



подпись

МАЛЫГИН
Сергей Анатольевич

-



подпись

СЫСОЛЯТИНА
Наталья Владимировна


-



подпись

ПАДЕРИН Максим
Владимирович

-



подпись

Самодельный
Иванов
Ген. Дир.

ООО "НКС"

613260, Кировская область,

п. Нагорск, ул. Труда, д 13
телефакс (249) 2-19-23
р/с 40702810522250000037
Кировский РФ, ОАО Россельхозбанк
ИНН 4319000362 КПП 431901001
ОГРН 1124303000447

«27» января 2025г.

Администрация Нагорского
района

Отчет о выполненной работе

За период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. были выполнены работы по замене дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская область Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89.

Проведены мероприятия по замене дымовой трубы котельной вследствие физического и морального износа.

Общая стоимость работ составила 270 095 рублей, из них: 248 628 рублей – строительный, монтажные работы, материалы, 21467 рублей – заработная плата рабочих.

Генеральный директор



А.Л. Шулаков

А.Л.Шулаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАТА 04.02.2025
ВХ. № 11 - 329

ООО " НКС "

613260, Кировская область,

Администрация Нагорского
района

п. Нагорск, ул. Труда, д 13
телефакс (249) 2-19-23
р/с 40702810522250000037
Кировский РФ ОАО Россельхозбанк
ИНН 4319000362 КПП 431901001
ОГРН 1124303000447

«27» января 2025г.

Отчет о проделанной работе по концессионному соглашению.

ООО «Нагорские коммунальные системы» информирует, что достигнуты значения долгосрочных параметров:

показатель	Единица измерения	2024 год факт
1) базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2873,3
Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть	кг.у.т/Гкалл	252,6
Потери тепловой энергии	Гкалл	207,1
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкалл/кв.м	0,209
3) нормативный уровень прибыли	%	0,5
Индекс эффективности операционных расходов		1

В период 2024 года, проведены мероприятия:

наименование	по концессии (год)(сумма)	по факту (год)(сумма)
1. Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89 - демонтаж труб, - монтаж труб,	2024 год 270 095,00	2024 год 270 095,00

Директор ООО " НКС "



А.Л.Шулаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАТА 04.02.2025
ВХ.М 378