

Администрация Нагорского района  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
10 июня 2021г.

АКТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения №1  
в отношении объектов теплоснабжения от 23 мая 2018 года

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Нагорские коммунальные системы» мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2019 год, согласно концессионного соглашения №1 в отношении объектов теплоснабжения от 23 мая 2018 года

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, утвержденной постановлением Администрации Нагорского района от 01.06.2020 № 213-П, в составе:

- председатель - Новоселов Анатолий Иванович, первый заместитель главы администрации района
- заместитель председателя - Устинов Николай Валерьевич, заведующий отделом жизнеобеспечения
- секретарь комиссии - Сысолятина Наталья Владимировна, главный специалист отдела по имуществу и земельным ресурсам
- члены комиссии:

- Двоеглазова Ольга Васильевна, заместитель главы администрации по экономике и муниципальной собственности

в период с «07» июня 2021 года по «09» июня 2021 года проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Нагорские коммунальные системы» условий концессионного соглашения.

При проведении контрольных мероприятий непосредственно на объектах концессионного соглашения присутствовали: Устинов Н.В., Сысолятина Н.В., Шулаков А.Л.

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено следующее:

- концессионером проведены работы по модернизации насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Советская, д.153 «а» и котельной, расположенной по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, д.21а, но в виду излишней мощности установленного насосного оборудования в данных котельных, оно было переустановлено в котельную, находящуюся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Светская, д.89. Проведена частичная реконструкция помещения котельной (разборка и кладка кирпичных стен отдельных участков) в котельной, расположенной по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Светская, д.89.

- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению концессионером за 2020 год осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 111,228 тыс.руб. (приложение 1).

Решения, принятые по результатам контроля:

Работы по модернизации насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Советская, д.153 «а» и котельной, расположенной по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул.

Леушина, д.21а были выполнены в полном объеме, в срок, установленный концессионным соглашением. Реконструкция помещения котельной расположенной по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Светская, д.89 выполнена частично (выполнена разборка и кладка кирпичных стен отдельных участков).

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



Новоселов А.И

Заместитель председателя комиссии



Устинов Н.В.

Секретарь комиссии



Сысолятина Н.В.

Члены комиссии



Двоглазова О.В.

с Актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию Акта со всеми приложениями получил(а):

Подпись руководителя



Расшифровка подписи концессионера

---

Информация об инвестициях, осуществленных концессионером в 2020г.

| № п/п | Наименование вида работ   | план на 2019 тыс.руб. | факт 2019г тыс.руб. |
|-------|---|-----------------------|---------------------|
| 1.    | 1.Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 «а»<br>-демонтаж насоса<br>-установка насоса DABK 28/500 T | 28,114                | 28,114              |
| 2.    | 2.Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 21 «а»<br>-демонтаж насоса<br>-установка насоса DABK 28/500 T    | 28,114                | 28,114              |
| 3.    | 3.Реконструкция помещения котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89<br>-разборка и кладка кирпичных стен отдельных участков                   | 414,018               | 55                  |
|       | <b>Итого</b>  | <b>470,246</b>        | <b>111,228</b>      |